

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2021011000002  
**Nombre del Proyecto:** RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2021 - 2022	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)</b>
<b>Sector</b>	Cultura	<b>Pacto</b>
<b>Entidad Responsable</b>	330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL	11068 - X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja
<b>Programa</b>	3302-GESTIÓN, PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO	<b>Línea</b>
<b>SubPrograma</b>	1603-ARTE Y CULTURA	12069 - 1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios
		<b>Programa</b>
		3302 - gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formulador</b>	Alberto Escovar Wilson-White
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2021-09-22 13:09:04
<b>Fecha Control Posterior</b>	2021-09-16 21:09:27
<b>Solicitud de Formulación</b>	637919 - Con trámites presupuestales. (Vigencias futuras - 637918)
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2022
<b>Fecha Creación del Turno</b>	2021-Sep-08 04:59:53
<b>Turno de trámite</b>	637918-Vigencias futuras

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

Detener el deterioro de los bienes de Interes cultural del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de la ciudad de Bogota

**Problema**

Deterioro de los bienes de Interes cultural que conforman eL Complejo Hospitalario San Juan de Dios por cierre de operaciones permanentemente y el desuso de su infraestructura

**Descripción**

Teniendo en cuenta el estado de conservacion de los inmuebles que conforman el Complejo Hospitalario, la primera medida para su puesta en funcionamiento es realizar un diagnostico integral de los inmuebles para lo cual es necesario desarrollar estudios tecnicos y proyecto de intervencion para posteriormente realizar la ejecucion de las obras de restauracion. Con los recursos asignados, se priorizaron dos inmuebles que se clasifican en nivel 1 Conservacion integral, de acuerdo con el Plan Especial de Manejo y Proteccion, estos son inmuebles de excepcional significacion cultural de conformidad con el estudio de valoracion que son irremplazables y deben ser preservados en su integralidad. Se preve realizar el proceso integral para la recuperacion de los Edificios Siberia y de Mantenimiento el cual contempla la ejecucion de estudios tecnicos proyecto de intervencion y posteriormente la ejecucion de las obras de restauracion integral. En el desarrollo de los contratos de consultoria y de obra se contempla realizar la contratacion de las respectivas interventorias administrativas, tecnicas y financieras.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

Tipo	2021	2022
Personas	8,188,568	8,188,568

**Localización**

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
CENTRAL	BOGOTA		Bogotá, Carrera 10 N. 1 - 59 Sur
CENTRAL	BOGOTA		Bogotá, Carrera 10 N. 1 - 59 Sur

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000002

**Nombre del Proyecto:** RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

**CADENA DE VALOR**

**Objetivo Especifico:** Implementar el proyecto prioritario del PEMP "Conservación del conjunto patrimonial" Con la intervención de los inmuebles.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble <b>Unidad:</b> Número de restauraciones <b>Meta Total:</b> 2.0000	Desarrollar los estudios previos, estudios de mercado, presupuesto y estructuración de pliegos de condiciones. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2021-Jan-01	2022-Dec-31
	Socializar, difundir, gestionar y divulgar los proyectos de intervención ante los actores interesados <b>Etapas:</b> Inversión	N	2021-Jan-01	2022-Dec-31
	Tramitar la expedición de las licencias de construcción <b>Etapas:</b> Inversión	S	2021-Jan-01	2022-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Realizar las gestiones necesarias para la intervención y sostenibilidad de los inmuebles

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble <b>Unidad:</b> Número de restauraciones <b>Meta Total:</b> 2.0000	Contratar la Interventoría técnica, administrativa y financiera de las intervenciones que se adelanten en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2021-Jan-01	2022-Dec-31
	Desarrollar las obras de intervención del Complejo Hospitalario San Juan de Dios <b>Etapas:</b> Inversión	S	2021-Jan-01	2022-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Realizar los estudios técnicos necesarios y proyecto arquitectónico de los edificios priorizados

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Estudios de preinversión elaborados <b>Unidad:</b> Número de estudios de preinversión <b>Meta Total:</b> 2.0000	Desarrollar los estudios técnicos y proyectos integrales de intervención en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá <b>Etapas:</b> Inversión	S	2021-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar la coordinación técnica, administrativa, jurídica y financiera del desarrollo de los estudios técnicos y del proyecto de intervención del Complejo Hospitalario San Juan de Dios <b>Etapas:</b> Inversión	N	2021-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar la interventoría de los estudios técnicos y proyectos integrales de intervención que se adelanten en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios <b>Etapas:</b> Inversión	N	2021-Jan-01	2022-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL	Nación	0.00	47,081,383,871.00

**Resumen Financiero PGN**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000002

**Nombre del Proyecto:** RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2021	0.00	0.00	0.00	0.00	8,095,107,910.00
2022	0.00	0.00	0.00	47,081,383,871.00	47,081,383,871.00

\*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022**

**Objetivo:** Realizar las gestiones necesarias para la intervención y sostenibilidad de los inmuebles

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble <b>Unidad:</b> Número de restauraciones <b>Meta Horizonte:</b> 2.0000	Desarrollar las obras de intervención del Complejo Hospitalario San Juan de Dios	39,000,000,000.00	47,081,383,871.00	47,081,383,871.00
	Contratar la Interventoría técnica, administrativa y financiera de las intervenciones que se adelanten en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios.	4,680,000,000.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>43,680,000,000.00</b>	<b>47,081,383,871.00</b>	<b>47,081,383,871.00</b>

**Objetivo:** Realizar los estudios técnicos necesarios y proyecto arquitectónico de los edificios priorizados

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Estudios de preinversión elaborados <b>Unidad:</b> Número de estudios de preinversión <b>Meta Horizonte:</b> 2.0000	Desarrollar los estudios técnicos y proyectos integrales de intervención en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá	1,600,000,000.00	0.00	0.00
	Realizar la interventoría de los estudios técnicos y proyectos integrales de intervención que se adelanten en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios	648,183,871.00	0.00	0.00
	Realizar la coordinación técnica, administrativa, jurídica y financiera del desarrollo de los estudios técnicos y del proyecto de intervención del Complejo Hospitalario San Juan de Dios	331,200,000.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>2,579,383,871.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Objetivo:** Implementar el proyecto prioritario del PEMP "Conservación del conjunto patrimonial" Con la intervención de los inmuebles.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble <b>Unidad:</b> Número de restauraciones <b>Meta Horizonte:</b> 2.0000	Desarrollar los estudios previos, estudios de mercado, presupuesto y estructuración de pliegos de condiciones.	0.00	0.00	0.00
	Socializar, difundir, gestionar y divulgar los proyectos de intervención ante los actores interesados	0.00	0.00	0.00
	Tramitar la expedición de las licencias de construcción	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000002  
**Nombre del Proyecto:** RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

**VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS**

**Totales acumulados por Cadena de Valor**

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2021	8,095,107,910.00	8,095,107,910.00
2022	20,543,797,296.00	20,543,797,296.00

**Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad**

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

**Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor**

**Objetivo Especifico:** Realizar las gestiones necesarias para la intervención y sostenibilidad de los inmuebles

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble	Desarrollar las obras de intervención del Complejo Hospitalario San Juan de Dios <b>Etapa: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2021-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2022-Dec-31	2021	8,095,107,910.00	8,095,107,910.00
		2022	20,543,797,296.00	20,543,797,296.00

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
BOGOTA	18,000,000,000.00	0.00	0.00	47,081,383,871.00	0.00	0.00	47,081,383,871.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>18,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,081,383,871.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,081,383,871.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022**

	Ponderación
Indicadores de Producto	80.00 %
Indicadores de Gestión	20.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

Indicador	2021	2022
9900G065 - Obras vigiladas a través de interventoría <b>Unidad de Medida:</b> Número	1.0000	1.0000

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP  
 Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000002

**Nombre del Proyecto:** RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**Objetivo Especifico:** Implementar el proyecto prioritario del PEMP "Conservación del conjunto patrimonial" Con la intervención de los inmuebles.

Producto	Indicador	2021	2022
Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble	330207300 - Restauraciones realizadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.0000	2.0000	2.0000

**Objetivo Especifico:** Realizar las gestiones necesarias para la intervención y sostenibilidad de los inmuebles

Producto	Indicador	2021	2022
Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble	330207300 - Restauraciones realizadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.0000	2.0000	2.0000

**Objetivo Especifico:** Realizar los estudios técnicos necesarios y proyecto arquitectónico de los edificios priorizados

Producto	Indicador	2021	2022
Estudios de preinversión elaborados	330207200 - Estudios de preinversión elaborados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.0000	1.0000	1.0000

**Indicadores de producto de programa**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Estudios de preinversión elaborados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.0000	2021	1.0000	Si	No
	2022	1.0000	Si	No
Restauraciones realizadas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.0000	2021	1.0000	Si	No
	2022	1.0000	Si	No
	2021	1.0000	Si	No
	2022	1.0000	Si	No
	2021	1.0000	Si	Si
	2022	1.0000	Si	Si
	2021	1.0000	Si	Si
	2022	1.0000	Si	Si

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000002  
**Nombre del Proyecto:** RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

**Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2022**

**Objetivo Especifico:** Implementar el proyecto prioritario del PEMP "Conservación del conjunto patrimonial" Con la intervención de los inmuebles.

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble	330207300 - Restauraciones realizadas	BOGOTA	1.0000

**Objetivo Especifico:** Realizar los estudios técnicos necesarios y proyecto arquitectónico de los edificios priorizados

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Estudios de preinversión elaborados	330207200 - Estudios de preinversión elaborados	BOGOTA	1.0000

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022**

Política

**VIGENCIAS FUTURAS**

**Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia**

**Totales por Cadena de Valor**

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2021	8,095,107,910.00	8,095,107,910.00
2022	20,543,797,296.00	20,543,797,296.00

**Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud número: 637919**

**Objetivo Especifico:** Realizar las gestiones necesarias para la intervención y sostenibilidad de los inmuebles

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble	Desarrollar las obras de intervención del Complejo Hospitalario San Juan de Dios <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2021-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2022-Dec-31	2021	8,095,107,910.00	8,095,107,910.00
		2022	20,543,797,296.00	20,543,797,296.00

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000002

**Nombre del Proyecto:** RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

**Control de Formulacion Tecnico**

**Funcionario** Luis Buitrago Forero  
**Cargo** PROFESIONAL  
**Fecha** 2021-Sep-09 16:18:52

**Observación**  
TRAMITAR VIGENCIAS FUTURAS PARA LA RESTAURACIÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	NO APLICA

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000002

**Nombre del Proyecto:** RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se trata de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000002

**Nombre del Proyecto:** RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000002

**Nombre del Proyecto:** RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

**Entidad Jefe Planeacion**

**Funcionario** ALFREDO RAFAEL GOENAGA LINERO  
**Cargo** JEFE OFICINA ASESPRA DE PLANEACION  
**Fecha** 2021-Sep-09 16:23:30

**Observación**  
TRAMITAR VIGENCIAS FUTURAS PARA LA RESTAURACIÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	NO APLICA

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000002

**Nombre del Proyecto:** RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000002

**Nombre del Proyecto:** RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000002

**Nombre del Proyecto:** RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Luis Buitrago Forero  
**Cargo** PROFESIONAL  
**Fecha** 2021-Sep-09 16:36:27

**Observación**  
TRAMITAR VIGENCIAS FUTURAS PARA LA RESTAURACIÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	NO APLICA
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000002

**Nombre del Proyecto:** RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000002

**Nombre del Proyecto:** RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000002

**Nombre del Proyecto:** RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** ALFREDO RAFAEL GOENAGA LINERO  
**Cargo** JEFE OFICINA ASESPRA DE PLANEACION  
**Fecha** 2021-Sep-09 16:40:43

**Observación**  
TRAMITAR VIGENCIAS FUTURAS PARA LA RESTAURACIÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	NO APLICA
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000002

**Nombre del Proyecto:** RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2021011000002

**Nombre del Proyecto:**

RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000002  
**Nombre del Proyecto:** RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

**Control Posterior de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Carlos Hernando Rodriguez Gonzalez  
**Cargo** Asesor  
**Fecha** 2021-Sep-16 17:31:23

**Observación**

Ley 735 de 2002 estableció al Gobierno Nacional, por intermedio del DNP, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación Nacional, acometer las obras de remodelación, restauración y conservación del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil. Para esto, se creó la Junta de Conservación del monumento nacional integrada por los ministros de Salud, Cultura y Educación Nacional, Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y el Gobernador de Cundinamarca o sus delegados. A partir de esto, se instauró la Acción Popular No. 11001333101220070031900 que ordenó realizar las gestiones eficaces para obtener los recursos y apropiaciones para dicha recuperación.

Adicionalmente, mediante auto del 30 de mayo de 2019, se ordenó a la Nación (Ministerios de Cultura, de Educación y, de Salud y Protección Social), asignar la suma de \$ 151.384.500.000, para la recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil; al DNP le requirió su colaboración para facilitar el trámite de adición presupuestal o consecución de recursos obligados en dicha sentencia. En tal sentido, el DNP apropió en la vigencia 2021, recursos por \$28.234.353.273 en el presupuesto del Ministerio de Cultura.

En la Junta de Conservación del 11 de noviembre se preseleccionaron cuatro edificios para su intervención: Siberia, Santiago Samper Carrión, Mantenimiento y Enfermedades Tropicales. De estos, se priorizó la intervención de los edificios con el mayor deterioro físico: Siberia y Mantenimiento.

En este contexto, el 23 de marzo de 2021 se suscribió el convenio interadministrativo No. 1170 de 2021 entre el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social, para aunar esfuerzos para dar cumplimiento a la Ley 735 de 2002 y a lo ordenado en los fallos del juzgado 12; este convenio faculta al Ministerio de Cultura para ejecutar los recursos y suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento del objeto del convenio.

Para la presente vigencia fiscal 2021, el Ministerio de Cultura debe comprometer recursos por \$ 8.095.107.910, los cuales servirán de apalancamiento para el trámite de Vigencias Futuras por \$ 20.543.797.296 para un total de \$ 28.638.905.206. El total de estos recursos se invertirán en la intervención de los edificios Siberia y Mantenimiento y los estudios técnicos y proyectos de restauración de los edificios Santiago Samper y Enfermedades Tropicales del complejo hospitalario San Juan de Dios. Su distribución será la siguiente:

Actividad	Vigencia		Total
	2021	2022	
Licencias de Construcción	\$ 600.000.000	\$ 600.000.000	\$ 1.200.000.000
Obras SIBERIA	\$ 3.838.508.373	\$ 8.956.519.537	\$ 12.795.027.910
Interventoría SIBERIA	\$ 291.999.768,5	\$ 937.040.231,5	\$ 1.229.040.000
Obras MANTENIMIENTO	\$ 3.072.600.000	\$ 7.169.400.000	\$ 10.242.000.000
Interventoría MANTENIMIENTO	\$ 291.999.768,5	\$ 937.040.231,5	\$ 1.229.040.000
Estudios SANTIAGO SAMPER		\$ 615.087.893	\$ 615.087.893
Interventoría estudios SANTIAGO SAMPER		\$ 226.317.512	\$ 226.317.512
Estudios ENFERMEDADES TROPICALES		\$ 876.074.379	\$ 876.074.379
Interv. estudios ENFERMEDADES TROPICALES		\$ 226.317.512	\$ 226.317.512
<b>Total</b>	<b>\$8.095.107.910</b>	<b>\$20.543.797.296</b>	<b>\$28.638.905.206</b>

Para la ejecución de los recursos mencionados el Ministerio de Cultura adelantara la firma de un convenio derivado del convenio 1170 del 2021, con la Empresa de Renovación Urbana - ERU, teniendo en cuenta que esta entidad actúa como Ente GESTOR Transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, el cual tiene a su cargo la gestión de recursos orientados a la recuperación del Bien de Interés Cultural.

Por las razones anteriores, esta Subdirección emite concepto técnico favorable a la presente solicitud de vigencias futuras en los términos mencionados anteriormente. Sin embargo, le corresponderá a la DIFP la verificación del cumplimiento de los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal, así como de la viabilidad presupuestal del trámite frente al MGMP establecido para las siguientes vigencias.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos conllevan al cumplimiento de los objetivos

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000002

Nombre del Proyecto: RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

Cadena de valor del proyecto	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades del proyecto describen un proceso de generación de valor
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Hay relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El proyecto tiene indicadores de gestión apropiados
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y su avance está registrado en el SPI
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	La justificación sustenta la necesidad y pertinencia del trámite
	¿Si la vigencia futura excede el periodo de Gobierno, se cuenta con el aval fiscal y Conpes de declaración estratégica?	No aplica explicación.	N/A	No excede periodo de gobierno

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000002

**Nombre del Proyecto:** RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

**Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario** Ximena Pardo Peña  
**Cargo** Subdirector de Educación  
**Fecha** 2021-Sep-16 21:38:27

**Observación**

Ley 735 de 2002 estableció al Gobierno Nacional, por intermedio del DNP, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación Nacional, acometer las obras de remodelación, restauración y conservación del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil. Para esto, se creó la Junta de Conservación del monumento nacional integrada por los ministros de Salud, Cultura y Educación Nacional, Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y el Gobernador de Cundinamarca o sus delegados. A partir de esto, se instauró la Acción Popular No. 11001333101220070031900 que ordenó realizar las gestiones eficaces para obtener los recursos y apropiaciones para dicha recuperación.

Adicionalmente, mediante auto del 30 de mayo de 2019, se ordenó a la Nación (Ministerios de Cultura, de Educación y, de Salud y Protección Social), asignar la suma de \$ 151.384.500.000, para la recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil; al DNP le requirió su colaboración para facilitar el trámite de adición presupuestal o consecución de recursos obligados en dicha sentencia. En tal sentido, el DNP apropió en la vigencia 2021, recursos por \$28.234.353.273 en el presupuesto del Ministerio de Cultura.

En la Junta de Conservación del 11 de noviembre se preseleccionaron cuatro edificios para su intervención: Siberia, Santiago Samper Carrión, Mantenimiento y Enfermedades Tropicales. De estos, se priorizó la intervención de los edificios con el mayor deterioro físico: Siberia y Mantenimiento.

En este contexto, el 23 de marzo de 2021 se suscribió el convenio interadministrativo No. 1170 de 2021 entre el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social, para aunar esfuerzos para dar cumplimiento a la Ley 735 de 2002 y a lo ordenado en los fallos del juzgado 12; este convenio faculta al Ministerio de Cultura para ejecutar los recursos y suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento del objeto del convenio.

Para la presente vigencia fiscal 2021, el Ministerio de Cultura debe comprometer recursos por \$ 8.095.107.910, los cuales servirán de apalancamiento para el trámite de Vigencias Futuras por \$ 20.543.797.296 para un total de \$ 28.638.905.206. El total de estos recursos se invertirán en la intervención de los edificios Siberia y Mantenimiento y los estudios técnicos y proyectos de restauración de los edificios Santiago Samper y Enfermedades Tropicales del complejo hospitalario San Juan de Dios. Su distribución será la siguiente:

Actividad	Vigencia		Total
	2021	2022	
Licencias de Construcción	\$ 600.000.000	\$ 600.000.000	\$ 1.200.000.000
Obras SIBERIA	\$ 3.838.508.373	\$ 8.956.519.537	\$ 12.795.027.910
Interventoría SIBERIA	\$ 291.999.768,5	\$ 937.040.231,5	\$ 1.229.040.000
Obras MANTENIMIENTO	\$ 3.072.600.000	\$ 7.169.400.000	\$ 10.242.000.000
Interventoría MANTENIMIENTO	\$ 291.999.768,5	\$ 937.040.231,5	\$ 1.229.040.000
Estudios SANTIAGO SAMPER		\$ 615.087.893	\$ 615.087.893
Interventoría estudios SANTIAGO SAMPER		\$ 226.317.512	\$ 226.317.512
Estudios ENFERMEDADES TROPICALES		\$ 876.074.379	\$ 876.074.379
Interv. estudios ENFERMEDADES TROPICALES		\$ 226.317.512	\$ 226.317.512
<b>Total</b>	<b>\$8.095.107.910</b>	<b>\$20.543.797.296</b>	<b>\$28.638.905.206</b>

Para la ejecución de los recursos mencionados el Ministerio de Cultura adelantará la firma de un convenio derivado del convenio 1170 del 2021, con la Empresa de Renovación Urbana - ERU, teniendo en cuenta que esta entidad actúa como Ente GESTOR Transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, el cual tiene a su cargo la gestión de recursos orientados a la recuperación del Bien de Interés Cultural.

Por las razones anteriores, esta Subdirección emite concepto técnico favorable a la presente solicitud de vigencias futuras en los términos mencionados anteriormente. Sin embargo, le corresponderá a la DIFP la verificación del cumplimiento de los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal, así como de la viabilidad presupuestal del trámite frente al MGMP establecido para las siguientes vigencias.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos conllevan al cumplimiento de los objetivos

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000002

**Nombre del Proyecto:** RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

Cadena de valor del proyecto	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades del proyecto describen un proceso de generación de valor
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Hay relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El proyecto tiene indicadores de gestión apropiados
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y su avance está registrado en el SPI
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	La justificación sustenta la necesidad y pertinencia del trámite
	¿Si la vigencia futura excede el periodo de Gobierno, se cuenta con el aval fiscal y Conpes de declaración estratégica?	No aplica explicación.	N/A	No excede periodo de gobierno

**CAMBIOS REALIZADOS**

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2021011000002

**Nombre del Proyecto:**

RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTA

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior